

РЕАЛИЗАЦИЯ В 2024 ГОДУ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ (млн.руб.)

№ п/п	Наименование объекта	Предусмотрен объем финансирования			Кассовый расход			Информация о реализации проектов
		ВСЕГО	федеральный бюджет	бюджета Республики Карелия	ВСЕГО	федеральный бюджет	бюджета Республики Карелия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Расходы по Программе всего, в том числе:	9 500,4	6 452,2	3 048,2	9 372,9	6 347,9	3 025,0	Х
1.1.	Государственная программа Республики Карелия «Развитие здравоохранения»	4 030,7	3 943,3	87,4	4 030,7	3 943,3	87,4	
	Строительство блоков «А» и «Б» межрайонной больницы с поликлиникой в районе Древянка г. Петрозаводска	1 848,5	1 830,0	18,5	1 848,5	1 830,0	18,5	24.03.2022 года заключен договор на выполнение работ по строительству объекта. Срок действия договора – 31.12.2025 года. Строительная готовность – 39%.
	Реконструкция здания стационара государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Больница скорой медицинской помощи», этап – «Строительство хирургического корпуса с палатами интенсивной терапии и реанимации»	1 061,8	1 051,2	10,6	1 061,8	1 051,2	10,6	26.04.2022 года заключен контракт на выполнение работ по строительству объекта. Срок действия контракта - 31.12.2025 года. Строительная готовность – 13,11%.
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Городская поликлиника № 4» поликлиника	1 106,3	1 062,1	44,2	1 106,3	1 062,1	44,2	02.08.2022 года заключен контракт. Срок выполнения строительно-монтажных работ по контракту – 15.12.2025 года. Строительная готовность – 33,34%.
	Строительство больничного комплекса с поликлиникой и стационаром в г.Лахденпохья для нужд ГБУЗ «Сортавальская центральная районная больница»	14,1	0,0	14,1	14,1	0,0	14,1	Проектная документация разработана, направлена на экспертизу.
1.2.	Государственная программа Республики Карелия «Развитие образования»	637,1	142,1	495,0	637,1	142,1	495,0	
	Строительство здания общеобразовательной организации в г. Кемь мощностью 1200 мест	104,7	0,0	104,7	104,7	0,0	104,7	25.12.2023 года получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. В 2024-2025 годах предусмотрены бюджетные ассигнования на приобретение оборудования для школы.
	Строительство здания общеобразовательной организации в пос. Деревянка Прионежского муниципального района	152,0	0,0	152,0	152,0	0,0	152,0	11.07.2023 года получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. В 2024 году произведен окончательный расчет с подрядчиком.
	Строительство здания общеобразовательной организации в г. Суоярви мощностью 330 мест	35,0	0,0	35,0	35,0	0,0	35,0	31.10.2024 года получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
	Строительство детского сада на 300 мест в пгт. Калевала	118,5	117,3	1,2	118,5	117,3	1,2	Объект введен в эксплуатацию 26.12.2024 года.
	Строительство детского сада на 150 мест в рамках проекта «Комплексный редевелопмент территории в центре Петрозаводска «Петровская Слобода»	193,7	0,0	193,7	193,7	0,0	193,7	01.07.2024 года заключен договор на выполнение работ по строительству объекта. Срок выполнения работ – не позднее 30.11.2025 года. Срок действия договора – до 31.12.2025 года. Строительная готовность – 18,97%.
	Строительство социально-культурного центра с детским садом на 80 мест и амбулаторией в пос. Хийтола Лахденпохского муниципального района	25,0	24,8	0,2	25,0	24,8	0,2	Проектная документация разработана, направлена на экспертизу.
	Строительство здания общеобразовательной организации в пос. Салми Питкярантского муниципального района	8,3	0,0	8,3	8,3	0,0	8,3	Проектная документация разработана, направлена на экспертизу.
1.3.	Государственная программа Республики Карелия «Совершенствование социальной защиты граждан»	17,7	0,0	17,7	17,7	0,0	17,7	
	Строительство дома-интерната, предназначенного для граждан, имеющих психические расстройства, вместимостью 250 мест в пос. Матросы Пряжинского национального муниципального района	17,7	0,0	17,7	17,7	0,0	17,7	Проектная документация разработана, направлена на экспертизу.
1.4.	Государственная программа Республики Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами»	1 157,8	751,8	406,0	1 053,5	647,6	405,9	
	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	400,5	396,5	4,0	393,7	389,7	4,0	По состоянию на 01.01.2025 года с начала действия программы расселено 445 человек из 7 295,08 кв. м аварийного жилищного фонда.
	Реконструкция канализационных очистных сооружений в посёлке Шуя Прионежского муниципального района Республики Карелия	217,2	216,2	1,0	125,9	124,9	1,0	23.09.2023 года заключен муниципальный контракт. Срок действия контракта - 31.12.2025 года. Сроки выполнения строительно-монтажных работ - 30.11.2025 года. Строительная готовность - 65%.
	Реконструкция магистральной трассы канализационного коллектора в г. Костомукша, между пр. Горняков и пер. 1-й Финский	15,6	15,6	0,0	15,6	15,6	0,0	Объект введен в эксплуатацию 15.08.2024 года.
	Строительство (реконструкция) водоочистных сооружений г. Суоярви	14,0	13,9	0,1	7,8	7,7	0,1	Проектная документация разработана.

№ п/п	Наименование объекта	Предусмотрен объем финансирования			Кассовый расход			Информация о реализации проектов
		ВСЕГО	федеральный бюджет	бюджета Республики Карелия	ВСЕГО	федеральный бюджет	бюджета Республики Карелия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Реконструкция магистральных сетей от теплоисточника до существующих тепловых сетей микрорайона Ключевая, г. Петрозаводск	24,0	23,8	0,2	24,0	23,8	0,2	Средства перечислены как плата концедента концессионеру в целях проведения работ по реконструкции объекта
	Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по г. Питкяранта, д. Койриноя, д. Ууксу Питкярантского городского поселения Питкярантского муниципального района	64,0	0,0	64,0	64,0	0,0	64,0	Строительная готовность объекта - 67%.
	Реконструкция котельной на биотопливе в г. Суоярви мощностью 26 МВт	22,0	21,8	0,2	22,0	21,8	0,2	Проектная документация разработана.
	Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по п. Салми, д. Раймля Салминского сельского поселения Питкярантского муниципального района	7,5	0,0	7,5	7,5	0,0	7,5	Предоставлены средства на дополнительные работы по устранению замечаний АО «Газпром газораспределение Петрозаводск»
	Строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, обеспечивающей земельные участки, предоставленные для ИЖС, в том числе многодетным семьям, в районе Совхозного шоссе в г. Сортавала	152,7	64,2	88,5	152,7	64,2	88,5	26.05.2022 года заключен контракт на строительство объекта. Строительная готовность – 48,42%.
	Обеспечение необходимой инфраструктурой (улично-дорожная сеть, водоводы, сети водоотведения, электроснабжения) квартала жилой застройки для семей, имеющих трех и более детей, «Ликояя» п. Калевала	58,0	0,0	58,0	58,0	0,0	58,0	Объект введен в эксплуатацию .
	Реконструкция КОС (канализационные очистные сооружения) в пос.Салми Питкярантского района Республики Карелия	1,8	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 29.03.2024 года.
	Реконструкция канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод пгт. Повенец мощностью 400 м3/сутки	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	30.03.2023 года заключен контракт на выполнение работ. Строительная готовность – 42,06%.
	Строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, обеспечивающей земельные участки, предоставленные для ИЖС, в том числе многодетным семьям, в районе Совхозного шоссе в г. Сортавала	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	Рабочая документация сдана и оплачена.
	Строительство котельной на шепе мощностью 7,0 МВт по ул. Октябрьская г. Суоярви Республики Карелия	176,0	0,0	176,0	176,0	0,0	176,0	Строительная готовность - 14,6%. Срок окончания работ - 2025 год.
	Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) в микрорайоне «Университетский городок»	2,2	0,0	2,2	2,2	0,0	2,2	Предоставлены средства на устранение замечаний АО «Газпром газораспределение Петрозаводск»
1.5.	Государственная программа Республики Карелия «Содействие занятости населения»	1,5	0,0	1,5	1,4	0,0	1,4	
	Строительство административного здания для размещения кадрового центра Медвежьегорского района государственного казенного учреждения Республики Карелия «Центр занятости населения Республики Карелия» и отдела предоставления услуг №7 по Медвежьегорскому муниципальному району государственного бюджетного учреждения Республики Карелия «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Карелия»	1,5	0,0	1,5	1,4	0,0	1,4	Проектная документация разработана, направлена на прохождение государственной экспертизы.
1.6.	Государственная программа Республики Карелия «Развитие культуры»	590,9	569,7	21,2	590,9	569,7	21,2	
	Создание Визит-центра музея «Беломорские петроглифы»	510,7	490,8	19,9	510,7	490,8	19,9	Техническая готовность – 72,4%.
	Реконструкция двух сооружений (штабных бункеров), расположенных возле здания Музея Карельского фронта в г. Беломорске	45,2	44,2	1,0	45,2	44,2	1,0	25.03.2024 года заключен договор на выполнение работ по реконструкции объекта. Срок действия договора – 31.12.2025 года. Срок завершения работ – не позднее 30.09.2025 года. Техническая готовность – 12%.
	Строительство Центра культурного развития в г. Лахденпохья	35,0	34,7	0,3	35,0	34,7	0,3	Проектная документация разработана, направлена на прохождение государственной экспертизы.
1.7.	Государственная программа Республики Карелия «Развитие физической культуры и спорта»	461,6	243,6	218,0	453,6	243,6	210,0	
	Строительство административно-бытового корпуса (Региональный центр по спортивной гимнастике в городе Петрозаводске – 2 этап)	24,4	2,3	22,1	24,4	2,3	22,1	Объект введен в эксплуатацию 26.12.2024 года.
	Строительство спортивного комплекса в пойме реки Неглинка в районе зданий №12 по ул. Крупской и №8 по ул. Красной в г. Петрозаводске - II этап	372,2	212,0	160,2	372,2	212,0	160,2	Строительная готовность - 13 %.
	ФОК г. Костомукши – лыжный комплекс «Костомукша» 1-ый этап строительства (корректировка)	65,0	29,3	35,7	57,0	29,3	27,7	30.08.2024 года получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
1.8.	Государственная программа Республики Карелия «Экономическое развитие и инновационная экономика»	666,6	384,2	282,4	666,6	384,2	282,4	

№ п/п	Наименование объекта	Предусмотрен объем финансирования			Кассовый расход			Информация о реализации проектов
		ВСЕГО	федеральный бюджет	бюджета Республики Карелия	ВСЕГО	федеральный бюджет	бюджета Республики Карелия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Строительство производственных зданий на территории промышленного парка в г. Петрозаводске. Административно-бытовой комплекс, цех строительной индустрии и обработки камня (I этап строительства)	504,1	384,2	119,9	504,1	384,2	119,9	Получены положительные заключения государственных экспертиз от 07.12.2023 года и от 09.08.2024 года. 11.11.2024 года заключен договор на выполнение работ по строительству объекта. Срок - до 31.12.2025 года.
	Производственный комплекс первичной и (или) последующей (промышленной) переработки, хранения продукции из водорослей	162,5	0,0	162,5	162,5	0,0	162,5	Концессионеру перечислено на стадию "Строительство"
1.9.	Государственная программа Республики Карелия «Развитие транспортной системы»	1 907,5	417,5	1 490,0	1 892,4	417,5	1 474,9	
	Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения, обеспечивающей подъезд к объекту: «Строительство детского сада на 300 мест в пгт. Калевала»	16,3	16,1	0,2	16,3	16,1	0,2	Срок ввода объекта в эксплуатацию – 2025 год.
	Корректировка проектной документации по объекту «Строительство (продление) пр. Комсомольского до II транспортного полукольца в г. Петрозаводске»	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	28.12.2024 года получено положительное заключение госэкспертизы.
	Реконструкция мостового перехода через р. Шуя на км 114+862 автомобильной дороги Петрозаводск-Суоярви	239,9	188,5	51,4	239,9	188,5	51,4	11.12.2024 года получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
	Реконструкция путепроводов через железнодорожные переезды на км 1+760 и км 8+470 автомобильной дороги «Подъезд к п. Импилахти» Этап 2. км 8+470	75,6	55,4	20,2	75,6	55,4	20,2	11.12.2024 года получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
	Реконструкция мостового перехода через р. В. Седокса на км 17+291 автомобильной дороги Олонек - Питкяранта - Лепсясилта	222,6	157,5	65,1	222,6	157,5	65,1	16.12.2024 года получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	Реконструкция мостового перехода через р. Шуя на км 1+357 автомобильной дороги «Кола», км 435 – ст. Шуйская	204,5	0,0	204,5	204,5	0,0	204,5	16.12.2024 года получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	Строительство паромной переправы через р. Кемь в п. Панозеро на автомобильной дороге "Подъезд к п. Панозеро"	19,4	0,0	19,4	19,4	0,0	19,4	Срок ввода объекта в эксплуатацию – 2025 год. Техническая готовность объекта – 84,1%.
	Строительство подъезда к общеобразовательной школе в г. Кемь	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	16.12.2024 года получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	Реконструкция мостового перехода через р. Лососинка по ул. Маршала Мерецкова в г. Петрозаводске	783,2	0,0	783,2	783,2	0,0	783,2	Срок ввода объекта в эксплуатацию – 2026 год. Техническая готовность объекта – 46,5%.
	Строительство автомобильной дороги, обеспечивающей съезд с автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург - Сортавала - автомобильная дорога Р-21 «Кола» на км 286+360 (справа)	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	Данное мероприятие не реализовано в 2024 году в связи с планируемым исключением его из перечня новых инвестиционных проектов, реализация которых осуществляется в рамках реструктуризации долга.
	Проектно-изыскательские работы	242,0	0,0	242,0	242,0	0,0	242,0	Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации в отношении 13 объектов капитального строительства.
	Строительство Лососинского шоссе от ул. Попова до второго транспортного полукольца в жилом районе «Древлянка II» (общегородская магистраль № 1)» в г. Петрозаводске	18,6	0,0	18,6	18,6	0,0	18,6	Объект введен в эксплуатацию в 2023 году. В 2024 году предусмотрено дополнительное финансирование в связи с выполнением в 2023 году земляных работ и работ по устройству инженерных коммуникаций.
	Строительство автомобильной дороги от ул. Чапаева с устройством парковки в районе Паровозного сквера в г. Петрозаводске	18,9	0,0	18,9	18,9	0,0	18,9	Срок ввода объекта в эксплуатацию – 2026 год. Ведутся подготовительные работы.
1.10.	Государственная программа Республики Карелия «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов»	29,0	0,0	29,0	29,0	0,0	29,0	
	Комплексное обустройство площадки под компактную жилищную застройку в сельской местности. Республика Карелия, Олонецкий национальный муниципальный район, дер. Верховье (строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, объектов социальной сферы, обеспечивающей земельные участки, предоставляемые для индивидуального жилищного строительства)	29,0	0,0	29,0	29,0	0,0	29,0	Денежные средства предусмотрены на оплату работ, выполненных в 2023 году. Акт приемки законченного строительством объекта подписан 29.12.2023 года.

№ п/п	Наименование объекта	Предусмотрен объем финансирования			Кассовый расход			Информация о реализации проектов
		ВСЕГО	федеральный бюджета	бюджета Республики Карелия	ВСЕГО	федеральный бюджета	бюджета Республики Карелия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
